EDILIZIA SCOLASTICA

Commissione istituita ai sensi dell'art. 2 della Legge 26/1/1962 n. 17 per la Provincia di Ferrara

DELIBERAZIONE N° 24

L' anno 1963 il giorno 21 del mese di Settembre.
La Commissione, composta dai Signori :

Dr. Ing. Elio Gravino - Ing. Capo del Genio Civile PRESIDENTE -

Prof. Paolo Biagini - Provveditore agli Studi MEMBRO -

Dott. Salvatore Scandura - Medico Provinciale - MEMBRO.

VISTA la legge 9/8/1954 n. 645;
VISTO il D.P.R. 1/12/1956 n. 1688;
VISTA la Legge 26/1/1962 n. 17 ;
VISTA la Legge 24/7/1962 n. 1073;
VISTA la Legge 3/2/1963 n. 75 ;
VISTA la Legge Comunale e Provinciale T.U. 3/3/1934 n.383;
VISTA la nota n. 32126/4^ in data 30/7/1963 della Prefettura di Ferrara con la quale veniva trasmesso il progetto relativo alla costruzione di una scuola elementare e materna a Cocomaro di Cona;
VISTO il progetto in data 24/11/1962 redatto dalla Divisione LL.PP. del Comune di Ferrara dell'importo complessivo di £. 14.400.000.-
VISTE le deliberazioni n° 43659 del 28/11/1962 e n°13934 del 26/6/1963 con le quali il Comune predetto ha, tra l'al-

./.

tro, stabilito di provvedere all' esecuzione dell'opera suindicata e di far fronte alla spesa di £. 14.400.000.- mediante un mutuo da contarsi con l' Istituto di Credito;

UDITO il Relatore;

Ai sensi della Legge e del Regolamento per la contabilità generale dello Stato;

ALL' UNANIMITA'

D E L I B E R A

che il progetto 24/11/1962 redatto dalla Divisione Lavori del Comune di Ferrara, venga rielaborata, tenendo presenti le seguenti osservazioni :

SCUOLA MATERNA

1) non è prevista una recinzione che delimiti l' area cortiliva della scuola materna da quella elementare;
2) non è previsto un atrio di ampiezza sufficiente per servire da spogliatoio, sala soggiorno e giochè ;
3) il gruppo latrine è angusto e non conforme alle norme di Legge; inoltre non è prevista una latrina per adulti;
4) non è previsto il locale per visite sanitarie ed eventuali soccorsi d' urgenza;
5) la cucina è priva della dispensa e di accesso diretto dall'esterno;
6) all'interno non è prevista una netta separazione col reparto elementare;
7) l' aula ha esposizione a Nord.

'SCUOLA ELEMENTARE

1) La saletta non è sufficientemente illuminata ed aereata;
2) il gruppo servizi igienici presenta le seguenti deficienze: angusto di superficie e nei passaggi; antilatrine non direttamente aereate ed illuminate ;

./.

locali doccie privi di finestre e porte;
i posti doccia dovranno essere nel n° di 3 in luogo dei due previsti ;
non sono previsti gli orinatoi.

Inoltre nel Capitolato Speciale di Appalto non sono indicate le quantità delle singole categorie di lavori.-

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI
(Prof.Paolo Biagini)

IL MEDICO PROVINCIALE
(Dr. S. Scandura)

IL PRESIDENTE
(Ing. Elio Gravino)

b/i